

REGNSKAB 2019 – ANLÆGSREGNSKAB PR. 31.12.2019

Afsluttede anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover**PROJEKTIDENTIFIKATION:**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Projekt navn:	Udvidelse af Gasværksvej
Ibrugtagelsesdato:	

REGNSKABSOPGØRELSE:

Bevilling (samlet bevilling i 1.000 kr.):	8.924
Regnskab (samlede projektudgifter i 1.000 kr.):	8.979
Afvigelse (i 1.000 kr.): (+ = mindreforbrug og - = merforbrug)	-55

REDEGØRELSE:

Der er givet en bevilling på 8,924 mio. kr.

Første etape af Gasværksvej, dvs. gennembruddet til krydset ved Haderslev-Løgumklostervej er færdig og afleveret til kommunen. Der er skiftet asfaltbelægning på en delstrækning i sensommeren 2019, da den var behæftet med fejl. Kommunen havde ingen udgift derved.

Der har været en del ekstra omkostninger, blandet andet som følge af bortskaffelse af forurenede jord, hvorfor der i 2018, og senest i slutningen af 2019, er givet ekstra bevilling til projektet.

Byrådet har i slutningen af 2019 besluttet at der ikke p.t. igangsættes yderligere planlægning for de næste etaper af Gasværksvej, før der igen er afsat rådighedsbeløb dertil. Begrundelsen er, at den nødvendige VVM-undersøgelse i planlægningsfasen ikke må være for gammel i forhold til tidspunktet for udførelsen.

Projektet med første etape af Gasværksvej kan afsluttes økonomisk med udgangen af 2019.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 0,055 mio. kr.