

## **MAA – Notat med status på anlægsøkonomi pr. 4. juni 2015**

Hermed fremsendes opdateret notat, til Kultur- og Fritidsudvalgets møde, til afholdelse mandag den 8. juni.

Projektets nuværende stade er, at tidsplan og økonomi overholdes og det færdige udbudsprojekt udsendes til entreprenører 10. juli 2015.

Den opdaterede kalkulation af 4. juni 2015, viser at anlægsrammen som udgør 58,0 mill. er overholdt.

Til den status skal medtages nedenstående punkter, som enten ikke indgår i anlægsbudgettet eller medtages som optioner.

Optioner vil først blive realiseret, hvis licitationen efterlader råderum i økonomien.

### **Følgende emner medtages som optioner:**

- 1) Perforering/silhoetter som facadeløft på dobbelthal/arena
- 2) Indhegning af containerplads
- 3) Glasadskillelse (Brandglas) imellem hal 2 og Foyer
- 4) Opgradering til granitbelægning på ankomstpladsen og Rambla.
- 5) Ønsker til glasudskiftning i hal 2 og åbning af facade i hjørne (Mere transparents)
- 6) Ekstra dør til hal 1.
- 7) Listebeklædning indvendigt i dobbelthal/arena

### **Særlige forhold:**

Adskillelse i dobbelthal/arena er planlagt udført som Teanik 500 hejsevæg, der forberedes for denne i anlægsbudgettet, hvilket indgår. Selve hejsevæggen er en bygherreleverance, der dog medtages under optioner i udbuddet, for at få maksimal konkurrence på leverancen.

Undertegnede står til rådighed ved spørgsmål eller behov for supplerende oplysninger.

Søren Madsen  
GPP Arkitekter A/S