

Aabenraa Kommune					Hovedtidsplan - Totalentrepriseudbud, Projektering og Udførelse																								REV A Dato: 02.12.2021
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvt 3 2021			Kvt 4 2021			Kvt 1 2022			Kvt 2 2022			Kvt 3 2022			Kvt 4 2022			Kvt 1 2023			Kvt 2 2023			
					juli 2021	august 2021	september 2021	oktober 2021	november 2021	december 2021	januar 2022	februar 2022	marts 2022	april 2022	maj 2022	juni 2022	juli 2022	august 2022	september 2022	oktober 2022	november 2022	december 2022	januar 2023	februar 2023	marts 2023	april 2023	maj 2023	juni 2023	juli 2023
1	Vestergade 14, Røde kro	760 dage?	ti 06-04-21	fr 07-06-24																									
2																													
3	<b>Totalentrepriseudbud</b>	<b>251 dage</b>	<b>ti 06-04-21</b>	<b>fr 29-04-22</b>																									
4	Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale	83 dage	ti 06-04-21	ti 24-08-21																									
5	Byggeudvalgsmøde	0 dage	on 11-08-21	on 11-08-21																									
6	Bygherregodkendelse/kommentering	5 dage	on 25-08-21	ti 31-08-21																									
7	Tilretning af udbudsmateriale	4 dage	on 01-09-21	ma 06-09-21																									
8	Udbudsstart - Totalentreprise	0 dage	ma 06-09-21	ma 06-09-21																									
9	Prækvalifikationsperiode	30 f.dage	ma 06-09-21	on 06-10-21																									
10	Spørgefrist - PQ	0 dage	to 23-09-21	to 23-09-21																									
11	Svarfrist - PQ	0 dage	on 29-09-21	on 29-09-21																									
12	Ansøgningsfrist	0 dage	on 06-10-21	on 06-10-21																									
13	Byggeudvalgsmøde (PQ)	0 dage	on 13-10-21	on 13-10-21																									
14	Udvælgelse af prækvalificerede	6 dage	to 07-10-21	to 14-10-21																									
15	Meddelelse om prækvalifikation	0 dage	fr 15-10-21	fr 15-10-21																									
16	Tilbudsperiode 1	102 f.dage	fr 15-10-21	ti 25-01-22																									
17	Besigtigelse	0 dage	on 27-10-21	on 27-10-21																									
18	Tilbudsfrist (indledende tilbud)	0 dage	ti 25-01-22	ti 25-01-22																									
19	Vurdering af tilbud	9 dage	on 26-01-22	ma 07-02-22																									
20	Bedømmelsesmøde 01	1 dag	ti 08-02-22	ti 08-02-22																									
21	Forberedelse forhandling	9 dage	on 09-02-22	ma 21-02-22																									
22	Forhandlingsmøder	1 dag	ti 22-02-22	ti 22-02-22																									
23	Referat + udsendelse af referater	4 dage	on 23-02-22	ma 28-02-22																									
24	Tilbudsperiode 2	16 dage	ti 01-03-22	ti 22-03-22																									
25	Tilbudsfrist (endelige tilbud)	0 dage	ti 22-03-22	ti 22-03-22																									
26	Vurdering af tilbud	6 dage	on 23-03-22	on 30-03-22																									
27	Bedømmelsesmøde 02	1 dag	to 31-03-22	to 31-03-22																									
28	Evalueringsrapport og meddelelse	6 dage	fr 01-04-22	fr 08-04-22																									
29	Standstill periode	11 f.dage	fr 08-04-22	ti 19-04-22																									
30	Kontrahering	8 dage	on 20-04-22	fr 29-04-22																									
31	<b>Projektering</b>	<b>186 dage</b>	<b>ma 02-05-22</b>	<b>ma 13-02-23</b>																									
32	Verificering af eks. projektgrundlag	10 dage	ma 02-05-22	fr 13-05-22																									
33	Projektforslag og myndighedsprojekt	106 dage	ma 16-05-22	ma 31-10-22																									
34	Bygherregodkendelse/kommentering	10 dage	ti 01-11-22	ma 14-11-22																									
35	Tilretning af projekt	5 dage	ti 15-11-22	ma 21-11-22																									
36	Udførelsesprojekt	40 dage	ti 15-11-22	ma 16-01-23																									
37	Bygherregodkendelse/kommentering	10 dage	ti 17-01-23	ma 30-01-23																									
38	Tilretning af Udførelsesprojekt	10 dage	ti 31-01-23	ma 13-02-23																									
39	<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>60 dage</b>	<b>on 07-12-22</b>	<b>ti 07-03-23</b>																									
40	Byggesagsbehandling	60 dage	on 23-11-22	ti 21-02-23																									
41	Byggetilladelse	0 dage	ti 21-02-23	ti 21-02-23																									
42	<b>Udførelsesperiode</b>	<b>284 dage</b>	<b>on 22-02-23</b>	<b>ti 23-04-24</b>																									
43	<b>Afl levering og mangelfhjælpning og idriftsætning</b>	<b>32 dage</b>	<b>on 24-04-24</b>	<b>to 06-06-24</b>																									
44	Indflytning	1 dag	fr 07-06-24	fr 07-06-24																									
45																													
46																													
47	<b>Proces for lokalplan (+ kommuneplantillæg)</b>	<b>264 dage?</b>	<b>ma 16-08-21</b>	<b>to 22-09-22</b>																									
48	Udarbejdelse lokalplanforslag	139 dage	ma 16-08-21	ma 07-03-22																									
49	Politisk vedtagelse af lokalplan (5 uger)	25 dage	ti 08-03-22	ma 11-04-22																									
50	Offentlig høring (10 uger)	50 dage	ti 12-04-22	to 23-06-22																									
51	Behandling af indsigelser ( 3 uger)	15 dage	fr 24-06-22	to 04-08-22																									
52	Politisk vedtagelse af lokalplan ( 5 uger)	25 dage	fr 05-08-22	to 08-09-22																									
53	Offentliggørelse	10 dage	fr 09-09-22	to 22-09-22																									
54																													