
REGNSKAB 2017 – ANLÆGSREGNSKAB PR. 31.12.2017

Afsluttede anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover

NB: der må IKKE afsluttes anlæg med merforbrug. Ved merforbrug skal der anvises finansiering indenfor udvalgets ramme.

PROJEKTIDENTIFIKATION:

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalg
Projekt navn:	Stubbæk Børnehave
Ibrugtagelsesdato:	September 2016

REGNSKABSOPGØRELSE:

Bevilling (samlet bevilling i 1.000 kr.):	7.500
Regnskab (samlede projektudgifter i 1.000 kr.):	7.500
Afvigelse (i 1.000 kr.): (+ = mindreforbrug og - = merforbrug)	0

REDEGØRELSE:

De to tidligere daginstitutioner i Stubbæk, Idun og Stubben, er blevet samlet til én institution på Stubbæk Skolegade 8, og den nye institution har fået navnet Stubbæk Børnehus.

I den forbindelse blev en større pavillon ved Idun fjernet og den eksisterende daginstitutionsbbygning blev renoveret indvendigt og forsynet med et nyt ventilationsanlæg. Samtidig er der blevet opført en tilbygning på ca. 500 m², således at den integrerede daginstitution nu råder over ca. 750 m² til de 110 børn, det nye byggeri blev planlagt til.

I forbindelse med byggeriet er der anlagt en ny legeplads med mooncar-bane, legeredskaber og skurbygning samt et stort overdækket udeareal i tilknytning til den nye tilbygning.

Der er foretaget indvielse i oktober 2016.

Det gennemførte projekt omfatter udgifter svarende til den givne anlægsbevilling på 7,500 mio. kr.