

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

27. Nov. 2019

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 75.236.994
Rest d.d.	kr 9.763.006

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 67.801.455	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 210.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.678.000</i>	kr 2.524.976	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 79.588.000</i>	kr 70.326.431	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 206.700</i>	kr 206.599	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 5.175.300</i>	kr 4.703.964	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.412.000</i>	kr 4.910.563	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 27 Nov. 2019

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 21.490.036
Rest d.d.	kr 1.509.964

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 17.991.789	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.400</i>	kr 50.317	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.516.600</i>	kr 1.983.339	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 21.367.000</i>	kr 20.025.445	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 92.000</i>	kr 91.654	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.511.000</i>	kr 1.372.937	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.633.000</i>	kr 1.464.591	

Aabenraa Kommune

Børnehuset Mølleløkke, Bov

- Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

- økonomisk oversigt

Dato: 27. Nov. 2019

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 464.257
Rest d.d.	kr 24.535.743

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Fagentreprise ekskl. byggeplads mv.	<i>kr 13.800.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 3.900.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)			
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 17.750.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 250.000</i>	kr 34.941	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 6.500.000</i>	kr 429.316	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 7.250.000</i>	kr 464.257	