

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

30. Jan. 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 79.129.103
Rest d.d.	kr 5.870.897

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 70.961.265	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 210.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.678.000</i>	kr 3.092.094	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 79.588.000</i>	kr 74.053.359	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 206.700</i>	kr 206.599	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 5.175.300</i>	kr 4.869.145	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.412.000</i>	kr 5.075.744	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 30. Jan. 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 21.542.633
Rest d.d.	kr 1.457.367

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 17.991.789	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.400</i>	kr 50.317	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.516.600</i>	kr 2.035.936	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 21.367.000</i>	kr 20.078.042	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 92.000</i>	kr 91.654	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.511.000</i>	kr 1.372.937	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.633.000</i>	kr 1.464.591	

Aabenraa Kommune

Børnehuset Mølleløkke, Bov

- Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

- Økonomisk oversigt

Dato: 30. Jan. 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 616.618
Rest d.d.	kr 24.383.382

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Fagentreprise ekskl. byggeplads mv.	<i>kr 13.800.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 3.900.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)			
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 17.750.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 250.000</i>	kr 34.941	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 6.500.000</i>	kr 581.677	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 7.250.000</i>	kr 616.618	