

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 03. marts 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 60.109.669
Rest d.d.	kr 48.890.331

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 44.262.264	
Bygherreleverancer	<i>kr 4.309.773</i>	kr 453.872	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 6.000.000</i>	kr 1.289.544	
Byggepladsudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 442.178	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 89.000.000</i>	kr 46.447.858	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 850.477	
Rådgivning	<i>kr 11.550.000</i>	kr 10.157.230	
Øvrige omkostninger	<i>kr 3.950.000</i>	kr 2.654.104	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 20.000.000</i>	kr 13.661.811	

Aabenraa Kommune

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 03. marts 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 101.944.966
Rest d.d.	kr 3.555.034

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 61.982.360	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.721.301	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.542.130	
Byggeplads, vinter og ufordudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 6.582.835	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 71.828.626	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.093.484	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 9.321.553	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 3.701.303	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 30.116.340	

Aabenraa Kommune

Stubbæk Skole - økonomisk oversigt

Dato: 03. marts 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.537.285
Rest d.d.	kr 62.715

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 6.351.333	kr 6.351.333	
Bygherreleverancer Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 540.000 kr 850.000	kr 537.847 kr 810.175	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 7.741.333	kr 7.699.355	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgiver	kr 604.500	kr 604.500	
Øvrige omkostninger	kr 254.167	kr 233.430	
Omkostninger excl. moms	kr 858.667	kr 837.930	

Aabenraa Kommune

Bylderup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 31.000
Rest d.d.	kr 569.000

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 460.000	kr 0	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer		kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter		kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 460.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 80.000	kr 31.000	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 60.000</i>	kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 140.000</i>	kr 31.000	

Aabenraa Kommune

Høje Kolstrup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 3.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.740.695
Rest d.d.	kr 259.305

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 2.405.470	kr 2.395.470	afslag på 10.000 for ikke udført post
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 20.000</i>	kr 20.000	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 280.000</i>	kr 131.393	Tilslutning til CTS mangler, ca. 50.000,-
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.705.470</i>	kr 2.546.863	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 72.000	kr 72.858	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 222.530</i>	kr 120.975	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 294.530</i>	kr 193.833	

Aabenraa Kommune

Tinglev Indskoling - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 20.007.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.625.183
Rest d.d.	kr 381.817

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 16.000.000	kr 16.180.617	
Inventar	<i>kr 695.000</i>	kr 635.524	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 150.000</i>	kr 110.115	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 16.845.000</i>	kr 16.926.256	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 2.055.000	kr 2.014.292	mangler betaling for 1 års gennemgang 40.350,-
Øvrige omkostninger / disp.	kr 800.000	kr 684.635	Lydmåling ikke godkendt
Omkostninger excl. moms	<i>kr 2.855.000</i>	kr 2.698.927	