

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 09. april 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 65.293.207
Rest d.d.	kr 43.706.793

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 48.579.412	
Bygherreleverancer	<i>kr 4.309.773</i>	kr 583.981	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 6.000.000</i>	kr 1.691.498	
Byggepladsudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 442.178	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 89.000.000</i>	kr 51.297.069	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 974.804	
Rådgivning	<i>kr 11.550.000</i>	kr 10.367.230	
Øvrige omkostninger	<i>kr 3.950.000</i>	kr 2.654.104	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 20.000.000</i>	kr 13.996.138	

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 09. april 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 103.082.305
Rest d.d.	kr 2.417.695

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 62.918.412	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.721.301	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.584.327	
Byggeplads, vinter og ufordudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 6.692.327	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 72.916.367	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.135.873	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 9.321.553	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 3.708.512	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 30.165.938	

Stubbæk Skole - økonomisk oversigt

Dato: 09. april 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.537.285
Rest d.d.	kr 62.715

Udgiftspost	Budget/anlægssamme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 6.351.333	kr 6.351.333	
Bygherreleverancer	kr 540.000	kr 537.847	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 850.000	kr 810.175	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 7.741.333	kr 7.699.355	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgiver	kr 604.500	kr 604.500	
Øvrige omkostninger	kr 254.167	kr 233.430	
Omkostninger excl. moms	kr 858.667	kr 837.930	

Aabenraa Kommune

Bylderup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 31.000
Rest d.d.	kr 569.000

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 460.000	kr 0	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer		kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter		kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 460.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 80.000	kr 31.000	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 60.000</i>	kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 140.000</i>	kr 31.000	

Aabenraa Kommune

Høje Kolstrup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 3.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.740.695
Rest d.d.	kr 259.305

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 2.405.470	kr 2.395.470	afslag på 10.000 for ikke udført post
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 20.000	kr 20.000	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 280.000	kr 131.393	Tilslutning til CTS mangler, ca. 50.000,-
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 2.705.470	kr 2.546.863	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 72.000	kr 72.858	
Øvrige omkostninger / disp.	kr 222.530	kr 120.975	
Omkostninger excl. moms	kr 294.530	kr 193.833	

Aabenraa Kommune

Tinglev Indskoling - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 20.007.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.625.183
Rest d.d.	kr 381.817

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 16.000.000	kr 16.180.617	
Inventar	<i>kr 695.000</i>	kr 635.524	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 150.000</i>	kr 110.115	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 16.845.000</i>	kr 16.926.256	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 2.055.000	kr 2.014.292	mangler betaling for 1 års gennemgang 40.350,-
Øvrige omkostninger / disp.	kr 800.000	kr 684.635	Lydmåling ikke godkendt
Omkostninger excl. moms	<i>kr 2.855.000</i>	kr 2.698.927	

Aabenraa Kommune

Projekt Stubbæk Børnehus - økonomisk oversigt

Dato: 08. april 2015

Budget/anlægsramme - jævnfør investeringsoversigten	2015 = 500.000 kr. 2016 = 7.000.000 kr.		Frigivet pr. 01.02.15 500.000 kr.
---	--	--	--------------------------------------

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)			kr 24.524
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)			kr 24.524
Rest d.d.			kr 0

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Totalentreprenør Uforudseeligeudgifter			
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 0	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgiver	<i>Ca. kr. 255.000</i>	kr 24.524	
Landinspektør			
Andet			
Omkostninger excl. moms	kr 24.524	kr 24.524	