

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 30. april 2015

| | |
|---|----------------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 109.000.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 71.925.608 |
| Rest d.d. | kr 37.074.392 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris normal skrift Disponeret kursiv | Betalt | Noter |
|--|--|----------------------|-------|
| Håndværkerudgifter | | | |
| Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerkontrakter | kr 76.690.227 | kr 54.714.941 | |
| Bygherreleverancer | <i>kr 4.309.773</i> | kr 756.109 | |
| Vinter- og uforudseeligeudgifter | <i>kr 6.000.000</i> | kr 1.787.205 | |
| Byggepladsudgifter | <i>kr 2.000.000</i> | kr 442.178 | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | <i>kr 89.000.000</i> | kr 57.700.433 | |
| Omkostninger | | | |
| Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Grundudgifter | <i>kr 4.500.000</i> | kr 974.804 | |
| Rådgivning | <i>kr 11.550.000</i> | kr 10.577.230 | |
| Øvrige omkostninger | <i>kr 3.950.000</i> | kr 2.673.141 | |
| Omkostninger excl. moms | <i>kr 20.000.000</i> | kr 14.225.175 | |

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 30. april 2015

| | |
|---|----------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 105.500.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 104.209.174 |
| Rest d.d. | kr 1.290.826 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|---|--|---------------|-------|
| Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerkontrakter | <i>kr 66.365.544</i> | kr 63.308.506 | |
| Særligt indretning mv. (LOA) | <i>kr 2.000.000</i> | kr 1.721.301 | |
| Bygherreleverancer | <i>kr 1.906.500</i> | kr 1.785.358 | |
| Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter | <i>kr 4.101.258</i> | kr 7.052.327 | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | <i>kr 74.373.302</i> | kr 73.867.492 | |
| Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Ejendoms køb og drift | <i>kr 17.200.000</i> | kr 17.135.873 | |
| Rådgivning | <i>kr 9.900.000</i> | kr 9.321.553 | |
| Øvrige omkostninger | <i>kr 4.026.698</i> | kr 3.884.256 | |
| Omkostninger excl. moms | <i>kr 31.126.698</i> | kr 30.341.682 | |

Stubbæk Skole - økonomisk oversigt

Dato: 30. april 2015

| | |
|---|--------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 8.600.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 8.537.285 |
| Rest d.d. | kr 62.715 |

| Udgiftspost | Budget/anslægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|--|---|---------------------|-------|
| Håndværkerudgifter | | | |
| Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerkontrakter | kr 6.351.333 | kr 6.351.333 | |
| Bygherreleverancer | kr 540.000 | kr 537.847 | |
| Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter | kr 850.000 | kr 810.175 | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | kr 7.741.333 | kr 7.699.355 | |
| Omkostninger | | | |
| Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Rådgiver | kr 604.500 | kr 604.500 | |
| Øvrige omkostninger | kr 254.167 | kr 233.430 | |
| Omkostninger excl. moms | kr 858.667 | kr 837.930 | |

Aabenraa Kommune

Høje Kolstrup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

| | |
|---|--------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 3.000.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 2.740.695 |
| Rest d.d. | kr 259.305 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|---|--|--------------|--|
| Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerudgifter | kr 2.405.470 | kr 2.395.470 | afslag på 10.000 for ikke udført post |
| Inventar | kr 0 | kr 0 | |
| Bygherreleverancer | kr 20.000 | kr 20.000 | |
| Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter | kr 280.000 | kr 131.393 | Tilslutning til CTS mangler, ca. 50.000,- |
| Håndværkerudgifter excl. moms | kr 2.705.470 | kr 2.546.863 | |
| Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Rådgivning | kr 72.000 | kr 72.858 | |
| Øvrige omkostninger / disp. | kr 222.530 | kr 120.975 | |
| Omkostninger excl. moms | kr 294.530 | kr 193.833 | |

Aabenraa Kommune

Tinglev Indskoling - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

| | |
|---|---------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 20.007.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 19.625.183 |
| Rest d.d. | kr 381.817 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|---|--|---------------|---|
| Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerudgifter | kr 16.000.000 | kr 16.180.617 | |
| Inventar | <i>kr 695.000</i> | kr 635.524 | |
| Bygherreleverancer | <i>kr 0</i> | kr 0 | |
| Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter | <i>kr 150.000</i> | kr 110.115 | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | <i>kr 16.845.000</i> | kr 16.926.256 | |
| Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Rådgivning | kr 2.055.000 | kr 2.014.292 | mangler betaling for 1 års gennemgang 40.350,- |
| Øvrige omkostninger / disp. | kr 800.000 | kr 684.635 | Lydmåling ikke godkendt |
| Omkostninger excl. moms | <i>kr 2.855.000</i> | kr 2.698.927 | |

Aabenraa Kommune

Bylderup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. januar 2015

| | |
|---|------------|
| Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 600.000 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 31.000 |
| Rest d.d. | kr 569.000 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|---|--|-----------|-------|
| Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Håndværkerudgifter | kr 460.000 | kr 0 | |
| Inventar | <i>kr 0</i> | kr 0 | |
| Bygherreleverancer | | kr 0 | |
| Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter | | kr 0 | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | <i>kr 460.000</i> | kr 0 | |
| Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Rådgivning | kr 80.000 | kr 31.000 | |
| Øvrige omkostninger / disp. | <i>kr 60.000</i> | kr 0 | |
| Omkostninger excl. moms | <i>kr 140.000</i> | kr 31.000 | |

Aabenraa Kommune

Projekt Stubbæk Børnehus - økonomisk oversigt

Dato: 28. april 2015

| | |
|--|-----------|
| Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 49.386 |
| Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger) | kr 49.386 |
| Rest d.d. | kr 0 |

| Udgiftspost | Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv | Betalt | Noter |
|---|--|------------------|-------|
| Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer | | | |
| Totalentreprenør | | | |
| Uforudseeligeudgifter | | | |
| Håndværkerudgifter excl. moms | kr 0 | kr 0 | |
| Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter | | | |
| Bygherrerådgiver | <i>ca. 255.000</i> | <i>kr 49.386</i> | |
| Geoteknik | | | |
| Landinspektør | | | |
| Miljøundersøgelser | | | |
| Andet | | | |
| Omkostninger excl. moms | kr 49.386 | kr 49.386 | |