

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 02. December 2016

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.682.474
Rest d.d.	kr 3.317.526

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 5.009.773</i>	kr 4.559.558	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 3.558.191	
Byggepladsudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 88.200.000	kr 85.329.058	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.400.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.900.000</i>	kr 11.696.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.500.000</i>	kr 4.362.555	
Omkostninger excl. moms	kr 20.800.000	kr 20.353.416	

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 02. December 2016

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.337.856
Rest d.d.	kr 83.662.144

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 58.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 4.000.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 68.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 8.000.000</i>	kr 900.467	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 359.234	
Grundudgifter	<i>kr 4.000.000</i>	kr 78.155	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 17.000.000</i>	kr 1.337.856	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 02. December 2016

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 344.145
Rest d.d.	kr 22.655.855

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.600.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 19.600.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 900.000</i>	kr 263.145	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 61.155	
Grundudgifter	<i>kr 1.000.000</i>	kr 19.845	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 3.400.000</i>	kr 344.145	

Aabenraa Kommune
Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk
oversigt

Dato: 26. november 2016

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 348.117
Rest d.d.	kr 151.883

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 0	kr 0	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 0	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning, forundersøgelse	kr 500.000	kr 138.587	Bygherrerådgivning Skimmelundersøgelse.
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 0	kr 208.580	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp.	kr 0	kr 950	
Omkostninger excl. moms	kr 500.000	kr 348.117	