

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 18. September 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 106.515.894
Rest d.d.	kr 2.484.106

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 5.009.773</i>	kr 4.950.673	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 3.558.191	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 87.700.000	kr 85.720.173	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.400.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.900.000</i>	kr 11.696.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 4.804.860	
Omkostninger excl. moms	kr 21.300.000	kr 20.795.721	

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 18. September 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.587.275
Rest d.d.	kr 82.412.725

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 58.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 4.000.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 68.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 8.000.000</i>	kr 1.772.574	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 736.546	
Grundudgifter	<i>kr 4.000.000</i>	kr 78.155	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 17.000.000</i>	kr 2.587.275	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 18. September 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 627.395
Rest d.d.	kr 22.372.605

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.600.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 19.600.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 900.000</i>	kr 486.352	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 121.198	
Grundudgifter	<i>kr 1.000.000</i>	kr 19.845	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 3.400.000</i>	kr 627.395	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 11. september 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 21.758.257
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.158.038
Rest d.d.	kr 20.600.218

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 0	kr 0	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 17.406.606	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 600.000	kr 693.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 2.030.000	kr 0	Skimmelundersøgelse.
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 300.000	kr 404.974	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp.	kr 1.228.651	kr 9.411	
i-Binder	kr 193.000	kr 50.000	
Omkostninger excl. moms	kr 4.351.651	kr. 1.158.038	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 11. september 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 384.398
Rest d.d.	kr 15.415.602

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 0	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 0</i>	kr 0	
Geoteknisk forhold	kr 1.200.000		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 13.700.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 250.950	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	<i>kr 100.000</i>	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	<i>kr 470.000</i>	kr 61.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 1.514 kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 2.100.000</i>	kr. 384.398	

Dagtilbud Aabenraa Syd - økonomisk oversigt

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 374.642
Rest d.d.	kr 24.625.358

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 19.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 2.500.000</i>	kr 374.642	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Grundudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 6.000.000</i>	kr 374.642	