

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 24. November 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 106.634.242
Rest d.d.	kr 2.365.758

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 5.009.773</i>	kr 4.996.663	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 3.630.549	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 87.700.000</i>	kr 85.838.521	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.400.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.900.000</i>	kr 11.696.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 4.804.860	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 21.300.000</i>	kr 20.795.721	

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 24. November 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.796.992
Rest d.d.	kr 82.203.008

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 58.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 4.000.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 68.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 8.000.000</i>	kr 1.966.177	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 752.660	
Grundudgifter	<i>kr 4.000.000</i>	kr 78.155	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 17.000.000</i>	kr 2.796.992	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 24. November 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 659.617
Rest d.d.	kr 22.340.383

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.600.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 19.600.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 900.000</i>	kr 516.352	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 123.420	
Grundudgifter	<i>kr 1.000.000</i>	kr 19.845	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 3.400.000</i>	kr 659.617	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 24. november 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 42.250.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.726.079
Rest d.d.	kr 39.523.921

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 32.065.670	kr 625.670	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 7.421	Byggeskilt
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 3.580.430	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 35.646.100	kr 633.091	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 750.000	kr 733.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 3.500.000	kr 914.570	Skimmelundersøgelse.
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 300.000	kr 193.851	Forundersøgelse til terapi bad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.860.900 kr 193.000	kr 250.914	
Omkostninger excl. moms	kr 6.603.900	kr. 2.092.988	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 24. november 2017

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 452.186
Rest d.d.	kr 15.347.814

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 0	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 0</i>	kr 0	
Geoteknisk forhold	kr 1.200.000		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 13.700.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 318.738	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	<i>kr 100.000</i>	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	<i>kr 470.000</i>	kr 61.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 1.514 kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 2.100.000</i>	kr. 452.186	