

Aabenraa Kommune

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 20. April 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 112.871.124
Rest d.d.	-kr 7.371.124

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 66.047.048	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.843.382	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.737.846	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 9.608.254	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 79.236.530	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.149.184	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 12.189.144	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 4.296.266	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 33.634.594	

Bevilling	kr 102.000.000
LOA	kr 2.000.000
Drift & vedligehold	kr 1.500.000
Anlægssum i alt	kr 105.500.000

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 20. April 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 109.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 106.634.242
Rest d.d.	kr 2.365.758

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.690.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 5.009.773</i>	kr 4.996.663	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 3.630.549	
Byggepladsudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 87.700.000</i>	kr 85.838.521	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.400.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.900.000</i>	kr 11.696.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 4.804.860	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 21.300.000</i>	kr 20.795.721	

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 20. April 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 3.688.194
Rest d.d.	kr 81.311.806

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 350.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.788.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 79.838.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 135.800</i>	kr 98.000	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 4.996.200</i>	kr 3.590.194	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.162.000</i>	kr 3.688.194	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 20. April 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 683.917
Rest d.d.	kr 22.316.083

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.622.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 21.472.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 36.800</i>	kr 11.721	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.461.200</i>	kr 672.196	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.528.000</i>	kr 683.917	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 23. april 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 54.250.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 9.096.525
Rest d.d.	kr 45.153.475

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 44.065.670	kr 625.670 kr 4.594.999	Byggeplads/P-plads Skoleprojekt
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 11.949	Byggeskilt
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 3.580.430	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 47.646.100	kr 5.232.618	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 750.000	kr 733.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 3.500.000	kr 2.556.269	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 300.000	kr 193.851	Skimmelundersøgelse. Forundersøgelse
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.860.900 kr 193.000	kr 380.134	
Omkostninger excl. moms	kr 6.603.900	kr. 3.863.907	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 23. april 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.888.048
Rest d.d.	kr 12.911.952

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 2.024.920	
ekstra fundering	kr 1.200.000	kr 249.000	
Geoteknisk undersøgelse		kr 5.800	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 13.700.000	kr 2.279.720	kr 0
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 374.938	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 100.000	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 470.000	kr 61.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 101.456	
Omkostninger excl. moms	kr 2.100.000	kr. 608.328	

Aabenraa Kommune

Varnæs Skole, Nedrivning af pavillon og opførelse af ny tilbygning

Dato: 19. Marts 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 4.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 129.400
Rest d.d.	kr 3.870.600

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
<i>Nedbrydning af bygninger og miljøsanering</i>	<i>kr 200.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>Nybyggeri og ombygning</i>	<i>kr 2.693.500</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>Uforudseelige håndværkerudgifter</i>	<i>kr 290.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>Fast inventar og kommunal IT</i>	<i>kr 50.500</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>Evt. Bygherreleverancer</i>	<i>kr 235.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 3.469.000	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
<i>Geoteknisk undersøgelse</i>	<i>kr 21.500</i>	<i>kr 0</i>	<i>Tilbud</i>
<i>Miljøundersøgelser</i>	<i>kr 26.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Tilbud</i>
<i>Landinspektør</i>	<i>kr 10.000</i>	<i>kr 9.400</i>	<i>Budgetpris</i>
Totalrådgivning <i>Drift af byggeplads, rejsegilde m.v.</i>	kr 293.500 <i>kr 20.000</i>	kr 120.000 <i>kr 0</i>	7,8 % af forventede håndværkerudgifter <i>Budgetpris</i> <i>Administration. 2 % af forventede</i>
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>kr 80.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>håndværkerudgifter</i>
<i>Udlæg, byggetilladelse.</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>Energimærkning og tæthedsprøvning</i>	<i>kr 15.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Disponeret</i>
<i>Entrepriseforsikring</i>	<i>kr 20.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
<i>i-Binder/ projektweb</i>	<i>kr 15.000</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpris</i>
Omkostninger excl. moms	kr 531.000	kr 129.400	

Aabenraa Kommune

Nyt Ventilationsanlæg Løjtsskole økonomisk oversigt

Dato: 23 April 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.100.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 0
Rest d.d.	kr 1.100.000

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter - kontrakt	kr 793.061	kr 0	
Uforudsete udgifter	kr 56.939		
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 0	
Geoteknisk forhold	kr 0		
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 850.000	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning		kr 0	
Totalrådgivning - kontrakt	kr 140.000	kr 0	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S		kr 0	
Øvrige omkostninger / disp.	kr 105.000	kr 0	
i-Binder	kr 5.000	kr 0	
Omkostninger excl. moms	kr 250.000	kr. -	