

# Aabenraa Kommune

## Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 112.871.124
Rest d.d.	-kr 7.371.124

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 66.047.048	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.843.382	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.737.846	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 9.608.254	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 79.236.530	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.149.184	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 12.189.144	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 4.296.266	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 33.634.594	

Bevilling	kr 102.000.000
LOA	kr 2.000.000
Drift & vedligehold	kr 1.500.000
Anlægssum i alt	<b>kr 105.500.000</b>

# Aabenraa Kommune

## Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 108.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 106.749.242
Rest d.d.	<b>kr 1.250.758</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.590.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 6.109.773</i>	kr 4.996.663	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 3.650.000</i>	kr 3.630.549	
Byggepladsudgifter	<i>kr 650.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	<b>kr 87.000.000</b>	<b>kr 85.838.521</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.300.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.850.000</i>	kr 11.801.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.850.000</i>	kr 4.814.860	
Omkostninger excl. moms	<b>kr 21.000.000</b>	<b>kr 20.910.721</b>	

# Aabenraa Kommune

## Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 9.340.556
Rest d.d.	<b>kr 75.659.444</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 5.098.275	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 350.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.788.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 79.838.000</i></b>	<b>kr 5.098.275</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 185.800</i>	kr 171.000	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 4.946.200</i>	kr 4.071.281	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 5.162.000</i></b>	<b>kr 4.242.281</b>	

# Aabenraa Kommune

## Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.930.621
Rest d.d.	<b>kr 20.069.379</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 2.039.800	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.622.000</i>	kr 8.421	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 21.472.000</i></b>	<b>kr 2.048.221</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 36.800</i>	kr 30.349	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.461.200</i>	kr 852.051	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 1.528.000</i></b>	<b>kr 882.400</b>	

# Aabenraa Kommune

## Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 04. september 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 54.250.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 28.657.578
Rest d.d.	kr 25.592.422

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 44.065.670	kr 625.670 kr 21.015.640	Byggeplads/P-plads Skoleprojekt
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 11.949	Byggeskilt
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 3.580.430	kr 2.694.459	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 47.646.100	kr 24.347.718	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 750.000	kr 733.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 3.500.000	kr 2.707.569	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 300.000	kr 194.691	Skimmelundersøgelse. Forundersøgelse
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.860.900 kr 193.000	kr 673.948	
Omkostninger excl. moms	kr 6.603.900	kr. 4.309.861	

# Aabenraa Kommune

## Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 3. september 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 11.603.709
Rest d.d.	kr 4.196.291

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 10.415.525	
ekstra fundering	kr 1.200.000	kr 91.000	
Geoteknisk undersøgelse		kr 5.800	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 260.653	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 13.700.000	kr 10.772.978	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 498.475	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 100.000	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 470.000	kr 71.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 190.321	
Omkostninger excl. moms	kr 2.100.000	kr. 830.731	

# Aabenraa Kommune

## Dagtilbud Aabenraa Syd - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 472.455
Rest d.d.	<b>kr 24.527.545</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<b><i>kr 19.000.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 2.500.000</i>	kr 472.455	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Grundudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger excl. moms	<b><i>kr 6.000.000</i></b>	<b>kr 472.455</b>	

# Aabenraa Kommune

## Varnæs Skole, Nedrivning af pavillon og opførelse af ny tilbygning

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 4.156.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 794.166
Rest d.d.	kr 3.361.834

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nedbrydning af bygninger og miljøsanering	kr 84.000	<i>kr 1.800</i>	Tilbud
Nybyggeri og ombygning	kr 3.114.274	<i>kr 503.064</i>	Tilbud
Uforudseelige håndværkerudgifter og tillægsbevilling	<i>kr 460.129</i>	<i>kr 3.517</i>	Budgetpris
Fast inventar og kommunal IT	<i>kr 15.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
<i>Håndværkerudgifter excl. moms</i>	<b><i>kr 3.673.403</i></b>	<i>kr 508.381</i>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Geoteknisk undersøgelse	kr 20.500	kr 20.500	Tilbud
Miljøundersøgelser	kr 26.697	kr 26.697	Tilbud
Landinspektør	kr 9.400	kr 9.400	
Totalrådgivning	kr 293.500	kr 220.000	7,8 % af forventede håndværkerudgifter
Drift af byggeplads, rejsegilde m.v.	<i>kr 20.000</i>	<i>kr 1.352</i>	Budgetpris
Kommunale ejendomme	kr 80.000	<i>kr 0</i>	Administration. 2 % af den samlede
byggetilladelse.	<i>kr 12.500</i>	<i>kr 7.836</i>	anlægsramme
Energimærkning og			Budgetpris
tæthedsprøvning	<i>kr 10.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Entrepriseforsikring	<i>kr 10.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
<i>Omkostninger excl. moms</i>	<b><i>kr 482.597</i></b>	kr 285.785	