

Aabenraa Kommune

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 112.871.124
Rest d.d.	-kr 7.371.124

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 66.047.048	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.843.382	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.737.846	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 9.608.254	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 79.236.530	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.149.184	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 12.189.144	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 4.296.266	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 33.634.594	

Bevilling	kr 102.000.000
LOA	kr 2.000.000
Drift & vedligehold	kr 1.500.000
Anlægssum i alt	kr 105.500.000

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 108.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 106.749.242
Rest d.d.	kr 1.250.758

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.590.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 6.109.773</i>	kr 4.996.663	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 3.650.000</i>	kr 3.630.549	
Byggepladsudgifter	<i>kr 650.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 87.000.000	kr 85.838.521	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.300.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.850.000</i>	kr 11.801.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.850.000</i>	kr 4.814.860	
Omkostninger excl. moms	kr 21.000.000	kr 20.910.721	

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 9.340.556
Rest d.d.	kr 75.659.444

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 5.098.275	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 350.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.788.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 79.838.000</i>	kr 5.098.275	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 185.800</i>	kr 171.000	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 4.946.200</i>	kr 4.071.281	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.162.000</i>	kr 4.242.281	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.930.621
Rest d.d.	kr 20.069.379

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 2.039.800	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.622.000</i>	kr 8.421	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 21.472.000</i>	kr 2.048.221	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 36.800</i>	kr 30.349	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.461.200</i>	kr 852.051	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.528.000</i>	kr 882.400	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 01. oktober 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 54.250.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 30.598.407
Rest d.d.	kr 23.651.593

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 44.065.670	kr 625.670 kr 22.787.399	Byggeplads/P-plads Skoleprojekt
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 11.949	Byggeskilt
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 3.580.430</i>	kr 2.852.725	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 47.646.100</i>	kr 26.277.743	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 750.000	kr 733.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	<i>kr 3.500.000</i>	kr 2.717.569	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	<i>kr 300.000</i>	kr 194.691	Skimmelundersøgelse. Forundersøgelse
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.860.900 kr 193.000	kr 674.751	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 6.603.900</i>	kr. 4.320.664	

Aabenraa Kommune

Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 1. oktober 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 11.661.771
Rest d.d.	kr 4.138.229

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 10.415.525	
ekstra fundering	kr 1.200.000	kr 91.000	
Geoteknisk undersøgelse		kr 5.800	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 260.653	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 13.700.000	kr 10.772.978	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 556.538	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 100.000	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 470.000	kr 71.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 190.321	
Omkostninger excl. moms	kr 2.100.000	kr. 888.794	

Aabenraa Kommune

Dagtilbud Aabenraa Syd - økonomisk oversigt

Dato: 10. September 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 472.455
Rest d.d.	kr 24.527.545

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 17.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 1.300.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 19.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 2.500.000</i>	kr 472.455	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 0	
Grundudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 6.000.000</i>	kr 472.455	

Aabenraa Kommune

Varnæs Skole, Nedrivning af pavillon og opførelse af ny tilbygning

Dato: 01. Oktober 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 4.156.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 794.166
Rest d.d.	kr 3.361.834

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nedbrydning af bygninger og miljøsanering	kr 84.000	kr 1.800	Tilbud
Nybyggeri og ombygning	kr 3.114.274	kr 503.064	Tilbud
Uforudseelige håndværkerudgifter og tillægsbevilling	kr 460.129	kr 3.517	Der er i alt p.t. disponeret i alt kr. 283.342,-
Fast inventar og kommunal IT	kr 15.000	kr 0	Budgetpris
<i>Håndværkerudgifter excl. moms</i>	kr 3.673.403	kr 508.381	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Geoteknisk undersøgelse	kr 20.500	kr 20.500	Tilbud
Miljøundersøgelser	kr 26.697	kr 26.697	Tilbud
Landinspektør	kr 9.400	kr 9.400	
Totalrådgivning	kr 293.500	kr 220.000	7,8 % af forventede håndværkerudgifter
Drift af byggeplads, rejsegilde m.v.	kr 20.000	kr 1.352	Budgetpris
Kommunale ejendomme	kr 80.000	kr 0	Administration. 2 % af den samlede
byggetilladelse.	kr 12.500	kr 7.836	anlægsramme
Energimærkning og			Budgetpris
tæthedsprøvning	kr 10.000	kr 0	Budgetpris
Entrepriseforsikring	kr 10.000	kr 0	Budgetpris
<i>Omkostninger excl. moms</i>	kr 482.597	kr 285.785	

Budget i alt d.d. kr 4.156.000