

# Aabenraa Kommune

## Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 06. November 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 112.871.124
Rest d.d.	-kr 7.371.124

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 66.047.048	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 1.843.382	
Bygherreleverancer	<i>kr 1.906.500</i>	kr 1.737.846	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 9.608.254	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 74.373.302</i>	kr 79.236.530	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.200.000</i>	kr 17.149.184	
Rådgivning	<i>kr 9.900.000</i>	kr 12.189.144	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.026.698</i>	kr 4.296.266	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 31.126.698</i>	kr 33.634.594	

Bevilling	kr 102.000.000
LOA	kr 2.000.000
Drift & vedligehold	kr 1.500.000
Anlægssum i alt	<b>kr 105.500.000</b>

# Aabenraa Kommune

## Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 06. November 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 108.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 107.474.750
Rest d.d.	<b>kr 525.250</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 76.590.227	kr 76.576.558	
Bygherreleverancer	<i>kr 6.109.773</i>	kr 5.722.171	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 3.650.000</i>	kr 3.630.549	
Byggepladsudgifter	<i>kr 650.000</i>	kr 634.751	
Håndværkerudgifter excl. moms	<b>kr 87.000.000</b>	<b>kr 86.564.029</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.300.000</i>	kr 4.294.357	
Rådgivning	<i>kr 11.850.000</i>	kr 11.801.504	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.850.000</i>	kr 4.814.860	
Omkostninger excl. moms	<b>kr 21.000.000</b>	<b>kr 20.910.721</b>	

# Aabenraa Kommune

## Hærevejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 06. November 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 12.378.356
Rest d.d.	<b>kr 72.621.644</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 8.136.075	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 350.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.788.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 79.838.000</i></b>	<b>kr 8.136.075</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 185.800</i>	kr 171.000	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 4.946.200</i>	kr 4.071.281	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 5.162.000</i></b>	<b>kr 4.242.281</b>	

# Aabenraa Kommune

## Dagtilbud Rødekro - økonomisk oversigt

Dato: 06. November 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 5.055.021
Rest d.d.	<b>kr 17.944.979</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 4.164.200	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.622.000</i>	kr 8.421	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 21.472.000</i></b>	<b>kr 4.172.621</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 36.800</i>	kr 30.349	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.461.200</i>	kr 852.051	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 1.528.000</i></b>	<b>kr 882.400</b>	

# Aabenraa Kommune

## Fjordskolen - En samlet skole - økonomisk oversigt

Dato: 01. november 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 54.250.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 35.919.008
Rest d.d.	kr 18.330.992

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 44.065.670	kr 625.670 kr 27.821.482	Byggeplads/P-plads Skoleprojekt
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 11.949	Byggeskilt
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 3.580.430	kr 2.919.281	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 47.646.100	kr 31.378.382	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 750.000	kr 733.653	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 3.500.000	kr 2.787.863	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 300.000	kr 194.691	Skimmelundersøgelse. Forundersøgelse
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.860.900 kr 193.000	kr 824.420	
Omkostninger excl. moms	kr 6.603.900	kr. 4.540.627	

# Aabenraa Kommune

## Fjordskolen - Terapibad - økonomisk oversigt

Dato: 1. november 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 25.04.2017	kr 15.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 11.781.763
Rest d.d.	kr 4.018.237

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 12.500.000	kr 10.415.525	
ekstra fundering	kr 1.200.000	kr 91.000	
Geoteknisk undersøgelse		kr 5.800	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 65.167	ABA
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 0	kr 260.653	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 13.700.000	kr 10.838.145	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning	kr 500.000	kr 561.363	Bygherrerådgivning
Totalrådgivning	kr 100.000	kr 70.000	
Rådgivning til forundersøgelser af bygningen, bestilt af B&S	kr 470.000	kr 71.935	Forundersøgelse til terapibad
Øvrige omkostninger / disp. i-Binder	kr 1.000.000 kr 30.000	kr 240.321	
Omkostninger excl. moms	kr 2.100.000	kr. 943.619	

# Aabenraa Kommune

## Dagtilbud Padborg - økonomisk oversigt

Dato: 05. Oktober 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 25.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 0
Rest d.d.	<b>kr 25.000.000</b>

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter:	<i>kr 16.650.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 3.275.000</i>	kr 0	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M området)	<i>kr 300.000</i>	kr 0	
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 20.275.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 225.000</i>	kr 0	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 4.000.000</i>	kr 0	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 4.725.000</i></b>	<b>kr 0</b>	

# Aabenraa Kommune

## Varnæs Skole, Nedrivning af pavillon og opførelse af ny tilbygning

Dato: 05. Nov 2018

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 4.156.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 794.166
Rest d.d.	kr 3.361.834

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nedbrydning af bygninger og Nybyggeri og ombygning	kr 84.000 kr 3.114.274	kr 83.350 kr 1.740.498	Tilbud Tilbud
Uforudseelige håndværkerudgifter og tillægsbevilling Fast inventar og kommunal IT	kr 460.129 kr 15.000	kr 70.582 kr 0	<b>Der er i alt p.t. disponeret i alt kr. 359.312,-</b> Budgetpris
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b>kr 3.673.403</b>	kr 1.811.080	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Geoteknisk undersøgelse Miljøundersøgelser Landinspektør	kr 20.500 kr 26.697 kr 9.400	kr 20.500 kr 26.697 kr 9.400	Tilbud Tilbud
Totalrådgivning Drift af byggeplads, rejsegilde	kr 293.500 kr 20.000	kr 250.000 kr 1.352	7,8 % af forventede håndværkerudgifter Budgetpris Administration. 2 % af den samlede anlægsramme
Kommunale ejendomme byggetilladelse. Energimærkning og Entrepriseforsikring	kr 80.000 kr 12.500 kr 10.000 kr 10.000	kr 40.000 kr 7.836 kr 0 kr 0	Budgetpris Budgetpris
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b>kr 482.597</b>	kr. 355.785	

Budget i alt d.d.

kr 4.156.000