
REGNSKAB 2019 – ANLÆGSREGNSKAB PR. 31.12.2019
Afsluttede anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover
PROJEKTIDENTIFIKATION:

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
Projekt navn:	Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde
Ibrugtagelsesdato:	

REGNSKABSOPGØRELSE:

Bevilling (samlet bevilling i 1.000 kr.):	5.006
Regnskab (samlede projektudgifter i 1.000 kr.):	5.006
Afvigelse (i 1.000 kr.): (+ = mindreforbrug og - = merforbrug)	0

REDEGØRELSE:

Der er givet en bevilling på 5,006 mio. kr.

Museum Sønderjyllands magasinbyggeri Din Kulturarv – Dit Museum består af en magasindel, et konserveringscenter og en læringsfacilitet til modtagelse af skoler og gæster. Arbejdet skrider hurtigere frem end først planlagt.

Medio 2019 er der indgået kontrakt på opgaven hvorefter en omfattende flytteproces går i gang. Magasinet har et samlet bruttobudget på godt 77 mio. kr. sammensat af de sønderjyske kommuners bidrag, bidrag fra Augustinusfonden og A.P. Møller-Fonden. Det restende budget er opsparet i museets regi af især kommunale anlægsmidler modtaget i henhold til museets økonomiaftale med kommunerne. Byggeriet forventes indviet i tredje kvartal 2020.