

# Aabenraa Kommune

## Hærevejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 82.415.700
Rest d.d.	<b>kr 2.584.300</b>

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 72.940.815	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 210.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.178.000</i>	kr 3.858.954	
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 79.088.000</i></b>	<b>kr 76.799.769</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 206.700</i>	kr 206.599	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 5.675.300</i>	kr 5.409.332	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 5.912.000</i></b>	<b>kr 5.615.931</b>	

# Aabenraa Kommune

## Børnehuset Fladhøj - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 21.991.986
Rest d.d.	<b>kr 1.008.014</b>

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 18.100.829	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.400</i>	kr 50.317	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.516.600</i>	kr 2.310.249	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 21.367.000</i></b>	<b>kr 20.461.395</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 92.000</i>	kr 91.654	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.511.000</i>	kr 1.438.937	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 1.633.000</i></b>	<b>kr 1.530.591</b>	

# Aabenraa Kommune

## Børnehuset Mølleløkke - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 35.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.020.055
Rest d.d.	<b>kr 32.979.945</b>

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Fagentreprise ekskl. byggeplads mv.	<i>kr 24.500.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 3.200.000</i>	kr 0	
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 27.750.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 250.000</i>	kr 122.841	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 500.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 6.500.000</i>	kr 1.897.214	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 7.250.000</i></b>	<b>kr 2.020.055</b>	

# Aabenraa Kommune

## Bylderup Bov Skole, opførelse af ny tilbygning samt ombygning ved indskoling

Dato: 1. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr. 4.789.855,-
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	0,-
Rest d.d.	kr. 4.789.855,-

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nybyggeri og ombygning	<i>kr 2.935.350</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Uforudseelige håndværkerudgifter. Ca 10 %	<i>kr 326.402</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Asfaltarbejder - tilkørselsvej/ P-plads	<i>980.000 kr.</i>	<i>kr 0</i>	<i>Budgetpost</i>
	<b>4.241.752 kr.</b>		
<b>Omkostninger og forundersøgelser</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Geoteknisk undersøgelse	<i>kr 10.000</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Miljøundersøgelser/ bygning	<i>25.000 kr.</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Landinspektør	<i>12.000 kr.</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Totalrådgivning	340.670 kr.	88.394 kr.	Fast pris. ca. 10,5 % af forventede håndværkerudgifter incl uforudsete udgifter
Drift af byggeplads, rejsegilde m.v.	<i>kr 12.635</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Projektweb, Brug af I-binder	<i>5.000 kr.</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Kommunal IT	<i>kr 15.000</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Kommunale ejendomme	95.797 kr.	0 kr.	Administration. 2 % af anlægsbevilling
byggetilladelse/ ibrugtagning	<i>20.000 kr.</i>	<i>0 kr.</i>	<i>Budgetpris</i>
Entrepriseforsikring	<i>12.000 kr.</i>		<i>Budgetpris</i>
Omkostninger og forundersøgelser excl. moms	<b>548.102 kr.</b>	88.394 kr.	

Budget i alt d.d.

kr. 4.789.854

# Aabenraa Kommune

## Ravsted Børneunivers - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.882.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 163.000
Rest d.d.	kr 1.719.000

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter			
Fagentreprise ekskl. Byggeplads mv.	kr 1.200.000	kr 0	
Inventar	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 1.450.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 195.400	kr 155.000	
Tilslutningsafgifter	<i>kr 0</i>	kr 0	
Omkostninger - rådgivning- byggepladsdrift og dm.bidrag	kr 236.600	kr 8.000	Jordprøver
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 432.000</i></b>	<b>kr 163.000</b>	

# Aabenraa Kommune

## Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2020

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 03.03.2020	kr 3.284.900
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 171.210
Rest d.d.	kr 3.113.690

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nedbrydningstilbud	kr 522.000	kr 0	Tilbud
Uforudset nedbrydning	kr 250.000	kr 0	Forbrugt 130.000 kr.
Oprydning efter forurening - omfang ukendt	kr 500.000		
Ombygning til tumlesal ekstra fundering	kr 1.152.000 kr 0	kr 0	
Geoteknisk undersøgelse		kr 0	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter ombygning - 10 %	kr 115.200	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.539.200</i>	kr 0	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning			
Totalrådgivning	kr 360.000	kr 130.000	Tilbud
Ekstra Rådgivning - forurening	<i>kr 150.000</i>	kr 17.200	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 170.000</i>	kr 24.010	
Kommunale ejendomme - 2%	kr 65.700	kr 0	fastpris
Omkostninger excl. moms	<i>kr 745.700</i>	<i>kr 171.210</i>	