
REGNSKAB 2020 – ANLÆGSREGNSKAB PR. 31.12.2020
Afsluttede anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover

NB: der må IKKE afsluttes anlæg med merforbrug. Ved merforbrug skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

PROJEKTIDENTIFIKATION:

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Projekt navn:	Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser
Ibrugtagelsesdato:	14. april 2020

REGNSKABSOPGØRELSE:

Bevilling (samlet bevilling i 1.000 kr.):	2.180
Regnskab (samlede projektudgifter i 1.000 kr.):	2.185
Afvigelse (i 1.000 kr.): (+ = mindreforbrug og - = merforbrug)	-5

REDEGØRELSE:

Byrådet godkendte den 19. december 2018 en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til etablering af 4 pladser på Enggården. I den forbindelse var der kalkuleret med ombygning af 128 m², men dette blev i løbet af projektet blev det fastslået til 153 m².

Nye krav til brandsikring i form af brandspjæld, udskiftning af branddøre og ny gipsbeklædning og branddøre medførte øgede omkostninger.

Pr. 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling i social og Sundhedsudvalget på 0,380 mio. kr., således at den samlede bevilling udgjorde 2,180 mio. kr.

Anlægget afsluttes med et merforbrug på 0,005 mio. kr.