

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret**

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 2,523 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts på 0,013 mio. kr.

Ud af udvalgets 7 projekter forventes 5 projekter afsluttet i 2022.

Ud af de 7 projekter er der 1 projekt, hvor det er usikkert om budgettet kan overholdes:

- Projektet Tinglev Mose, erstatninger. Det endelige erstatningsbeløb kendes pt. ikke.

Øvrige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige anlæg som afsluttes i 2022.

Note 1: Tinglev Mose, erstatninger, regulativer (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,101 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022/2023.

Det er usikkert om budgettet kan overholdes.

Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud. I hht. afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommission, skal der udbetales erstatninger samt advokatomkostninger. Pt. verserer forsat syns- og skønssager.

I 2022 afholdes udgifter i forbindelse med syns- og skønssagerne til advokat- og rådgiverbistand samt eventuelt supplerende vandstandsmålinger.

Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. Det er usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagerne er endeligt afgjorte.

Det vides ikke, om sagen kan afsluttes i 2022.

Note 2: Klimatilpasningsprojekter 2014 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgettet forventes overholdt.

Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.

I 2022 gennemføres analyser i tilknytning til især DK2020, bl.a. vedrørende Mølleåens opland.

Note 3: Implementering vand og naturplaner 2016 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.
Projektet ventes tidligst afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen forventes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St. Jyndevad Mølle. Da der er tale om et meget højt prioriteret projekt fortsætter arbejdet med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, og bevillingen ønskes derfor fortsat reserveret til dette formål.

Note 4: Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Der er i forlængelse af reoveringen af pumpestationen påbegyndt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet blev udskudt fra 2021 til 2022 pga. manglende bemanning (vakancer) på vandløbsområdet, og søges afsluttet i 2022.

Note 5: Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere samt vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af vandløb i Søderup Å-systemet og løsning af problemer vedrørende vandløbene HJO 01A, 09 og 16.

I 2022 afsluttes skitseprojektet vedrørende Søderup Å-systemet, og yderligere midler forventes anvendt til etablering af sandfang.

Note 6: Implementering vand og naturplaner 2015 (0)

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand. Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.

Bevillingen anvendes bl.a. til medfinansiering af indsatser i henhold til statens vådområdeplaner.

Pga. forsinket tilsagn fra Miljøstyrelsen vedrørende Surbæk genslyngningsprojektet, blev projektet overført til 2022.

Note 7: Pulje til klima, biodiversitet (0)

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2022. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Puljen afsættes til indsatser og projekter til realisering af "Plan for øget biodiversitet i Aabenraa Kommune", der bygger på Aabenraa Kommunes "Biodiversitetsstrategi", som er udarbejdet for midler afsat ved budgetforlig 2022.

Planen vil f.eks. indeholde forslag til projekter, som kan skabe større og mere sammenhængende naturområder samt indsatser, der kan forøge biodiversiteten i eksisterende og nye naturområder, herunder f.eks. et biodiversitets- og klimaprojekt i Bønderengene.