

REGNSKAB 2013

Afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Anlægsregnskab pr. 31. december 2013

Udvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget (Børne- og uddannelsesudvalget)	-----Beløb i 1.000 kr.-----
---	-----------------------------

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Afvigelse *)
Bolderslev Skole, utæt tag	22.350	22.347	3

Redegørelse:

Projekt: 910.000.0317

Der er i 2009 meddelt bevilling på 0,150 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelse v/Teknologisk Institut. I 2010 er der meddelt anlægsbevilling på 22,2 mio. kr. til ny tagkonstruktion. Anlægget har været forsinket p.gr.a. tvivl om lokalplan og beregning vedr. dagslys.

Anlægsprojektet består af nyt tag, og ny tagkonstruktion på skolen, da der var konstateret skimmelsvamp i den tidligere tagkonstruktion.

Anlægget "Bolderslev Skole, utæt tag" kan afsluttes med et mindreforbrug på 3.000 kr.

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Aabenraa Kommune

Sag: Bolderslev skole - Tagrenovering

Samlet økonomi oversigt d. 04.01.2013

Rammebeløb

22.350.000,00 excl. moms

27.937.500,00 incl. moms

Rådighedsbeløb

3.183,73 excl. moms

Pos.	Entreprenør	Kontrakt/ Budget	Anvist a'conto iht. kontrakt	Anvist tillægsaft. accepterede/disp.	Entreprisesum i alt	Moms på anviste	Status
	Hovedentreprise	17.450.096,00	17.954.162,00	1.131.799,97	19.085.961,97	4.980.579,13	
	Fagentrepriser						
	Solceller	85.600,00	85.600,00	-	85.600,00	107.000,00	
1	Teknologisk Institut	150.000,00	109.285,68	-	109.285,68	27.321,42	
2	Diverse	2.000,00	64.259,86	-	64.259,86	31.209,16	
3	Grontmij	1.725.000,00	2.524.777,46	-	2.524.777,46	631.194,37	
18	Intern udgifter	2.937.065,00	476.931,30	-	476.931,30	7.398,50	
	Summerede beløb	22.349.761,00 excl. moms	21.215.016,30 excl. moms	1.131.799,97 excl. moms	22.346.816,27 excl. moms	5.784.702,57 moms	

REGNSKAB 2013

Afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Anlægsregnskab pr. 31. december 2013

Udvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget (Børne- og uddannelsesudvalget)	-----Beløb i 1.000 kr.-----		
Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Afvigelse *)
Div. Anlæg 2009, akut og pasningsgaranti	2.029	1.971	58
<p>Redegørelse:</p> <p>Projekt: 910.000.0324</p> <p>Der er løbende afholdt udgifter til akut bygningsvedligeholdelse samt til bygningsmæssige udgifter til opretholdelse af pasningsgarantien på skole- og dagtilbudsområdet.</p> <p>Der er bl.a. brugt midler på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af pavillon ved Idun • Indretning af Rådhuset i Felsted • Skimmelundersøgelse i Felsted Skole • Nyt gasfyr i Bylderup Skole • Rørbrud på Rugkobbelskolen <p>Anlægget "Div. Anlæg, akut og pasningsgaranti" kan afsluttes med et mindreforbrug på 58.000 kr.</p>			

REGNSKAB 2013

Afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Anlægsregnskab pr. 31. december 2013

Udvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget (Børne- og uddannelsesudvalget)	-----Beløb i 1.000 kr.-----
---	-----------------------------

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Afvigelse *)
Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)	8.000	8.041	-41

Redegørelse:

Projekt: 910.000.0505

Et stigende børnetal i Løjt Kirkeby, førte til at kommunen i 2008 havde drøftelser i lokalområdet, med henblik på, at udarbejde en langsigtet løsning i Løjt på dagpasningsområdet.

Byrådet gav i oktober 2008 givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til at lave en tilbygning til Løjt Danske Børnehaven, og projektet er afsluttet i 2012.

Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse, som følge af nogle forhold vedr. matriklen skulle afklares.

Anlægget "Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)" kan afsluttes med et merforbrug på 41.000 kr.

REGNSKAB 2013

Afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Anlægsregnskab pr. 31. december 2013

Udvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget (Børne- og uddannelsesudvalget)	-----Beløb i 1.000 kr.-----
---	-----------------------------

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Afvigelse *)
Fritidshjem Regnbuen	6.445	6.426	19

Redegørelse:

Projekt: 910.000.0516

I 2007 blev der ved Fritidshjemmet Regnbuen i Løjt opsat 2 pavilloner for at imødegå et stigende antal skolebørns pasningsbehov. Et arkitektfirma udarbejdede et ideoplæg på en varig løsning for Foreningen De Danske Børneinstitutioner, med udgangspunkt i det daværende børnetal. Tilbygningen udgør 360 m², og betyder en sammenbygning af de 2 eksisterende faste bygninger, hvorved de problemer institutionen har haft med utætheder i den eksisterende tagkonstruktion elimineres. Anlægsarbejdet er afsluttet i 2011.

Anlægsregnskabet kan først afsluttes nu, da det har afventet en ibrugtagningstilladelse, som følge af nogle ejermæssige forhold der skulle på plads inden.

Anlægget "Fritidshjem Regnbuen" kan afsluttes med et mindreforbrug på 19.000 kr.