

Aabenraa Kommune

Stubbæk Skole - økonomisk oversigt

Dato: 31. marts 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.310.122
Rest d.d.	kr 289.878

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	kr 6.351.333	kr 6.351.333	
Bygherreleverancer Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 540.000 kr 850.000	kr 373.862 kr 830.435	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 7.741.333	kr 7.555.630	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgiver Øvrige omkostninger	kr 604.500 kr 254.167	kr 569.500 kr 184.992	
Omkostninger excl. moms	kr 858.667	kr 754.492	

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 31. marts 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 122.800.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.567.449
Rest d.d.	kr 114.232.551

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 75.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 19.800.000</i>	kr 0	
Vinter- og uforudseeligeudgifter	<i>kr 6.000.000</i>	kr 0	
Byggepladsudgifter	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 102.800.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 4.500.000</i>	kr 216.310	
Rådgivning	<i>kr 10.500.000</i>	kr 7.185.525	
Øvrige omkostninger	<i>kr 5.000.000</i>	kr 1.165.614	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 20.000.000</i>	kr 8.567.449	

Aabenraa Kommune

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 31. marts 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 105.500.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 40.942.123
Rest d.d.	kr 64.557.877

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter	<i>kr 66.365.544</i>	kr 13.072.524	
Særligt indretning mv. (LOA)	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 3.406.500</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 4.101.258</i>	kr 415.798	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 75.873.302</i>	kr 13.488.322	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.000.000</i>	kr 16.984.904	
Rådgivning	<i>kr 8.400.000</i>	kr 7.654.044	
Øvrige omkostninger	<i>kr 4.226.698</i>	kr 2.814.853	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 29.626.698</i>	kr 27.453.801	

Aabenraa Kommune

Høje Kolstrup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 2. april 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 3.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 188.545
Rest d.d.	kr 2.811.455

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 2.405.470	kr 106.500	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 20.000</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 280.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.705.470</i>	kr 106.500	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 72.000	kr 72.000	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 222.530</i>	kr 10.045	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 294.530</i>	kr 82.045	

Aabenraa Kommune

Tinglev Indskoling - økonomisk oversigt

Dato: 02. april 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.705.920
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.379.000
Rest d.d.	kr 326.920

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 16.000.000	kr 15.900.000	
Inventar	kr 695.000	kr 615.000	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 150.000	kr 150.000	
Ekstra dræn på legeplads,	kr 5.920		01.04.14
Ændring af stibelægning	kr 158.220		01.04.14
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 16.850.920	kr 16.665.000	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 2.055.000	kr 1.930.000	
Øvrige omkostninger / disp.	kr 800.000	kr 784.000	
Omkostninger excl. moms	kr 2.855.000	kr 2.714.000	