

Aabenraa Kommune

Hærvejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 29. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 55.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 147.563
Rest d.d.	kr 54.852.437

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 44.000.000</i>	kr 0	
Særligt fast inventar	<i>kr 1.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 2.500.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 49.500.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 4.000.000</i>	kr 146.840	
Øvrige omkostninger	<i>kr 1.500.000</i>	kr 723	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.500.000</i>	kr 147.563	

Aabenraa Kommune

Lyreskovskolen - økonomisk oversigt

Dato: 29. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 125.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 7.559.878
Rest d.d.	kr 117.440.122

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 85.000.000</i>	kr 0	
Særligt fast inventar	<i>kr 5.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 5.000.000</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 10.000.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 105.000.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	<i>kr 12.500.000</i>	kr 6.550.336	
Øvrige omkostninger	<i>kr 7.500.000</i>	kr 1.009.542	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 20.000.000</i>	kr 7.559.878	

Aabenraa Kommune

Kongehøjskolen - økonomisk oversigt

Dato: 29. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 102.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 33.407.034
Rest d.d.	kr 68.592.966

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 61.854.294</i>	kr 7.146.551	
Særligt fast inventar	<i>kr 2.000.000</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 2.950.000</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 5.745.706</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 72.550.000</i>	kr 7.146.551	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Ejendoms køb og drift	<i>kr 17.000.000</i>	kr 16.892.071	
Rådgivning	<i>kr 8.750.000</i>	kr 7.414.044	
Øvrige omkostninger	<i>kr 3.700.000</i>	kr 1.954.368	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 29.450.000</i>	kr 26.260.483	

Aabenraa Kommune

Stubbæk Skole - økonomisk oversigt

Dato: 29. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 8.208.733
Rest d.d.	kr 391.267

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 6.351.333	kr 6.351.333	
Bygherreleverancer	kr 540.000	kr 282.473	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	kr 850.000	kr 830.435	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 7.741.333	kr 7.464.241	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgiver	kr 604.500	kr 559.500	
Øvrige omkostninger	kr 254.167	kr 184.992	
Omkostninger excl. moms	kr 858.667	kr 744.492	

Aabenraa Kommune

Høje Kolstrup Skole - økonomisk oversigt

Dato: 24. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 3.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 188.545
Rest d.d.	kr 2.811.455

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 2.405.470	kr 106.500	
Inventar	<i>kr 0</i>	kr 0	
Bygherreleverancer	<i>kr 20.000</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 280.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.705.470</i>	kr 106.500	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 72.000	kr 72.000	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 222.530</i>	kr 10.045	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 294.530</i>	kr 82.045	

Aabenraa Kommune

Tinglev Indskoling - økonomisk oversigt

Dato: 24. januar 2014

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.700.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 19.379.000
Rest d.d.	kr 321.000

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 16.000.000	kr 15.900.000	
Inventar	<i>kr 695.000</i>	kr 615.000	
Bygherreleverancer	<i>kr 0</i>	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter	<i>kr 150.000</i>	kr 150.000	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 16.845.000</i>	kr 16.665.000	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 2.055.000	kr 1.930.000	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 800.000</i>	kr 784.000	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 2.855.000</i>	kr 2.714.000	