

Aabenraa Kommune

Hærevejsskolen - økonomisk oversigt

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 85.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 83.501.779
Rest d.d.	kr 1.498.221

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 74.700.000</i>	kr 73.950.000	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 20.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 4.248.000</i>	kr 3.484.717	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 78.968.000</i>	kr 77.434.717	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 350.000</i>	kr 344.686	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 10.000</i>		
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 5.672.000</i>	kr 5.722.376	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 6.032.000</i>	kr 6.067.062	

Aabenraa Kommune

Børnehuset Fladhøj - økonomisk oversigt

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 23.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 22.441.157
Rest d.d.	kr 558.843

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Totalentreprise inkl. projektering, byggeplads mv.	<i>kr 18.800.000</i>	kr 18.550.000	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.400</i>	kr 50.317	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 2.516.600</i>	kr 2.310.249	
Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 0</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 21.367.000</i>	kr 20.910.566	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 92.000</i>	kr 91.654	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 30.000</i>	kr 0	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 1.511.000</i>	kr 1.438.937	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.633.000</i>	kr 1.530.591	

Aabenraa Kommune

Børnehuset Mølleløkke - økonomisk oversigt

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 35.000.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.149.531
Rest d.d.	kr 32.850.469

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Fagentreprise ekskl. byggeplads mv.	<i>kr 26.000.000</i>	kr 0	
Løst inventar (IT-aktivt udstyr)	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, bygherreleverancer, evt. reetableringer mv.) Andre udgifter udenfor grunden (T&M- området)	<i>kr 3.200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 29.250.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grund og klargøring	<i>kr 250.000</i>	kr 122.841	
Tilslutningsudgifter	<i>kr 500.000</i>	kr 29.280	
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 5.000.000</i>	kr 1.997.410	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 5.750.000</i>	kr 2.149.531	

Aabenraa Kommune

Bylderup Bov Skole, opførelse af ny tilbygning samt ombygning ved indskoling

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr. 4.789.855
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 250.615
Rest d.d.	kr 4.539.240

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nybyggeri og ombygning	<i>kr 2.935.350</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Uforudseelige håndværkerudgifter. Ca 10 %	<i>kr 326.402</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Asfaltarbejder - tilkørselsvej/ P-plads	<i>kr 980.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpost
	<i>kr 4.241.752</i>		
Omkostninger og forundersøgelser Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Geoteknisk undersøgelse	kr 12.000	kr 12.000	Afregnet
Miljøundersøgelser/ bygning	<i>kr 12.000</i>	<i>kr 8.150</i>	Delvis afregnet
Landinspektør	<i>kr 8.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Kloakundersøgelser	<i>kr 0</i>	kr 28.395	Afregnet
Totalrådgivning	kr 340.670	kr 132.589	fast pris. ca. 10,5 % af forventede håndværkerudgift er incl uforudsete udgifter
Drift af byggeplads, rejsegilde m.v.	<i>kr 17.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Projektweb, Brug af I-binder	<i>kr 5.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Kommunal IT	<i>kr 15.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Kommunale ejendomme	kr 95.797	kr 69.480	Administration. 2 % af anlægsbevilling.
byggetilladelse/ ibrugtagning	<i>kr 20.000</i>	<i>kr 0</i>	Delvis afregnet
Entrepriseforsikring	<i>kr 10.000</i>	<i>kr 0</i>	Budgetpris
Omkostninger og forundersøgelser excl. moms	<i>kr 548.102</i>	kr. 250.615	

Aabenraa Kommune

Ravsted Børneunivers - økonomisk oversigt

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.882.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 787.776
Rest d.d.	kr 1.094.224

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter			
Fagentreprise ekskl. Byggeplads mv.	kr 1.200.000	kr 504.190	
Inventar	<i>kr 50.000</i>	kr 0	
Andre udgifter indenfor grunden	<i>kr 200.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 1.450.000</i>	kr 504.190	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning	kr 195.400	kr 192.500	
Tilslutningsafgifter	<i>kr 0</i>	kr 0	
Omkostninger - rådgivning- byggepladsdrift og dm.bidrag	kr 236.600	kr 91.086	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 432.000</i>	kr 283.586	

Aabenraa Kommune

Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning - økonomisk oversigt

Dato: 26. januar 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger) pr. 03.03.2020	kr 3.284.900
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 171.210
Rest d.d.	kr 3.113.690

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Nedbrydningstilbud	kr 522.000	kr 0	Tilbud
Uforudset nedbrydning	kr 250.000	kr 0	Forbrugt 130.000 kr.
Oprydning efter forurening - omfang ukendt	kr 500.000		
Ombygning til tumlesal ekstra fundering	kr 1.152.000 kr 0	kr 0	
Geoteknisk undersøgelse		kr 0	
Inventar	kr 0	kr 0	
Bygherreleverancer	kr 0	kr 0	
Byggeplads, vinter og uforudseelige -udgifter ombygning - 10 %	kr 115.200	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.539.200</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Bygherrerådgivning			
Totalrådgivning	kr 360.000	kr 130.000	Tilbud
Ekstra Rådgivning - forurening	<i>kr 150.000</i>	kr 17.200	
Øvrige omkostninger / disp.	<i>kr 170.000</i>	kr 24.010	
Kommunale ejendomme - 2%	kr 65.700	kr 0	fastpris
Omkostninger excl. moms	<i>kr 745.700</i>	<i>kr 171.210</i>	