

# Aabenraa Kommune

## Jacob Michelsens Gård - handicптоilet Økonomisk oversøgt

Dato: 11. august 2021

Budget/Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 35.344
Rest d.d.	kr 564.656

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponerede beløb i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 499.000</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 499.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning			
Byggesagsgebyr 1. rate	<i>kr 0</i>	kr 3.344	
Omkostninger - rådgivning- byggepladsdrift og adm.bidrag m.v.	<i>kr 101.000</i>	kr 32.000	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 101.000</i></b>	<b>kr 35.344</b>	

# Aabenraa Kommune

## Musikskolen - ombygning Økonomisk oversigt

Dato: 11. august 2021

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.704.599
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 812.044
Rest d.d.	kr 1.892.555

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponerede beløb i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 1.867.719	kr 295.795	
Rampe	kr 250.000	kr 250.000	
Uforudseelige udgifter	<i>kr 172.884</i>		
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 2.290.603</i>	kr 545.795	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	kr 413.996	kr 266.249	
Omkostninger excl. moms	kr 413.996	kr 266.249	